



DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061 | www.dunaaszfalt.hu

Tiszakécske Város Önkormányzata
Tiszakécske
Kőrösi u. 2.
6060

Tárgy: Tájékoztatás
Iktatószám: KTR/56/2020/K

Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna Aszfalt Kft. a „*Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén*” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére” projekt keretében Tiszakécske településen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

2020. Július 20. – 2020. július 24. közötti időszakban végzett:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány hosszszelvényének elfogadtatása Kooperációs megbeszélésen
- Az 1-es holtág Déli részén az kotorék anyag szállítása, elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- 3-as holtág újbóli zúzása nádas területen, kotrás előkészítése
- Tiszai Vízkivételi műtárgy , hullámtéren visszamaradt víz leeresztése
- 4 holtág műtárgy zárása
- 3-4 holtág közti műtárgy zárása, víztelenítése, föld beszállítása, deponálása, statikai felülvizsgálata
- 3 holtág gravitációs ürítése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

2020. Július 27. – 2020. július 31. közötti időszakban végzett:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának szüneteltetése, szivattyú áthelyezése 4.számú holtághoz.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány nyomvonalának kitűzése, cölöpök nyomása kiviteli terv szerint
- Az 1-es holtág Déli részén az iszap kotrása, karolása és a kotorék anyag elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- Az 1 es holtágon iszap szállítása, rendezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által
- 3-as holtág újbóli zúzása nádas területen, kotrás előkészítése



DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061 | www.dunaaszfalt.hu

- 4 holtág műtárgy zárása
- 2-3 holtág közti műtárgy zárása, víztelenítése, föld beszállítása, deponálása, statikai felülvizsgálata
- 1 számú holtág műtárgyának kaszálása, rendezése
- 3 holtág gravitációs ürítése
- 4.számú holtág szikkasztásának megindítása szivattyú áthelyezéssel
- 3 számú tó körvonalának kitűzése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

2020. Augusztus 03 . – 2020. Augusztus 07. közötti időszakban Várható:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának szüneteltetése, szivattyú áthelyezése 4.számú holtághoz.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány nyomvonalának kitűzése, cölöpök nyomása kiviteli terv szerint
- Az 1-es holtág Déli részén az iszap kotrása, karolása és a kotorék anyag elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- Az 1 es holtágon iszap szállítása, rendezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által
- 3-as holtág újbóli zúzása nádas területen, kotrás előkészítése
- 2-3 holtág közti műtárgy zárása, víztelenítése, föld beszállítása, deponálása, statikai felülvizsgálata
- 3 holtág gravitációs ürítése
- 4.számú holtág szikkasztásának megindítása szivattyú áthelyezéssel
- 3 számú tó körvonalának kitűzése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

A zajjal járó kivitelezési munkákat napközben 7:00 és 18:00 közötti időszakban végezzük. Nagyobb zajjal járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.

Tiszakécske, 2020.08.03.

Duna Aszfalt Kft.