

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

**Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft.** (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. emelet 106.; adószám: 25816259-2-06; bankszámlaszám: 10918001-00000091-10250002; képviselő: Tamás Péter ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2017. október 24-én megkötött, P24-48/2017. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

<b>A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE</b>
------------------------------

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00080 számú, „A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása” című pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kiviteli terv és a tervet megalapozó tanulmányok elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása feladatok elvégzése tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2017. október 24-én.

Tervező 2018. október 18-án személyesen tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a tervezési szerződésben vállalt út megszüntetésével kapcsolatos hatósági ügyintézés nem tudja megindítani. Az illetékes földhivatal tájékoztatása szerint az útmegszüntetési eljárás a mederben történő helyreállítási munkálatok befejezését követően indítható meg az illetékes földhivatalnál.

A változásra való tekintettel Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

<b>MÓDOSÍTÁS</b>
------------------

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

**1. A tervezési szerződés 2.2 pontjában meghatározott szerződés időtartamát az alábbiak szerint módosítják:**

A felek a megállapodást a szerződés hatálybalépésének napjától számított 15 hónapig terjedő időszakokra kötik.

**2. A tervezési szerződés 2.2 pontjában meghatározott rész-feladat teljesítési határidejét hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi lép:**

„A kiviteli tervben a Közreműködő Szervezet és a hatóság észrevételei átvezetésének és a kiviteli terv és a tervezői árazott és árazatlan költségvetés Megrendelő részére történő átadásának (5 db eredeti példányban és CD-n szerkeszthető formában) határideje: a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadását követően 90 napon belül.”

**3. A tervezési szerződés 2.2 pontjában meghatározott alábbi rész-teljesítést törlik a tervezői feladatok közül:**

„Az út megszüntetésével kapcsolatos közlekedés- és ingatlanügyi hatóság által előírt tervek (újrashnosítási terv, talajvédelmi terv és egyéb szükséges tervefejezetek) hatóság részére történő

benyújtásakor, valamint ezen tervek 2 eredeti példányban és CD-n, szerkeszthető formában ajánlatkérő részére történő átadásának határideje: 2018. február 15.”

**4. A tervezési szerződés 4.1. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi lép:**

A Felek a jelen szerződés tárgyát képező dokumentáció, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellenszolgáltatásaként fizetendő tervezési díj összegét nettó 9 950 000 Ft + ÁFA, azaz Kilencmillió-kilencszázötvenezer forint + általános forgalmi adó, bruttó 12 636 500 Ft, azaz Tizenkettőmillió-hatszázharminchatezeröttszáz forint összegben határozzák meg.

**5. A tervezési szerződés 5.2. pontjában meghatározott fizetési feltételek közül a vég számla benyújtásának feltételeit hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi lép:**

- vég számla: a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadása után az alábbi dokumentumok - kiviteli terv, tervezői árazott és árazatlan költségvetés 5 eredeti példányban és CD-n szerkeszthető formában (a hatóság és a Közreműködő Szervezet esetleges észrevételét átvezetve) - Megrendelő részére történő átadását követően a vállalkezési díj fennmaradó részéről, azaz nettó 1.910.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.425.700 Ft összegről.

**6. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel egészsként értelmezendő.**

**7. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.**

**8. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.**

**9. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.**

Kecskemét, 2018. október 19.



a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében  
**Ugró Sándor**  
igazgató  
Megrendelő

**TISZAQUA KFT.**  
6721 Szeged,  
Szilágyi u. 2. 1 em.

Tiszaqua Kft.  
képviselésében  
**Tamás Péter**  
ügyvezető  
Tervező

Ellenjegyzem:

Csutor Csaba  
gazdasági igazgatóhelyettes  
2018. 10. 19.