

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft. (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. emelet 106.; adószám: 25816259-2-06; bankszámlaszám: 10918001-00000091-10250002; képviselő: Tamás Péter ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2018. szeptember 13-án megkötött, P23-22/2018. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú, „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kiviteli terv és a terveket megalapozó tanulmányok, felmérések, szakvélemények elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása feladatok elvégzése tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2018. szeptember 13-án.

Tervező 2018. november 23-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a tervezési szerződésben 2.2 pontjában vállalt rész-teljesítést nem tudja a megjelölt határidőre teljesíteni. A tervezési részfeladat teljesítéséhez szükséges a másik kiemelt projekt elem (szivattyús hajómalom) műszaki paramétereinek ismerete. A szivattyús hajómalom tervezőjének beszerzése a részfeladat teljesítési határidejéig nem zárult le, így a szükséges adatok hiányában a részfeladat határidőre történő teljesítése nem tudott megvalósulni.

A változásra való tekintettel Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A megbízási szerződés 2.2 pontjában meghatározott rész-teljesítést az alábbiak szerint módosítják:

Az alábbi dokumentumok –terveket megalapozó tanulmányok (geodéziai felmérés, hidrológiai tanulmány), vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 2 eredeti példányban és CD-n, szerkeszthető formában, –Megrendelő részére történő átadásának határideje: **2018. december 20.**

2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel egészként értelmezendő.

3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.
4. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.
5. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2018. november 26.



a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében
Ugró Sándor
igazgató
Megrendelő

TISZAQUA KFT.
6721 Szeged,
Szilágyi u. 2. 1 em. ...

Tiszaqua Kft.
képviselésében
Tamás Péter
ügyvezető
Tervező

Ellenjegyzem:

Csupor Csaba
gazdasági igazgatóhelyettes
2018. 11. 26