

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 4. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft. (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. emelet 106.; adószám: 25816259-2-06; bankszámlaszám: 10918001-00000091-10250002; képviselő: Tamás Péter ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2018. szeptember 13-án megkötött, P23-22/2018. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú, „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a foggazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kiviteli terv és a terveket megalapozó tanulmányok, felmérések, szakvélemények elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása feladatok elvégzése tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2018. szeptember 13-án.

A szerződés 2.2. pontjában foglaltak szerint a kiviteli terv, valamint a tervezői árazott és árazatlan költségvetés Megrendelő részére történő átadásának határideje: a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadását követően 30 napon belül. A vízjogi létesítési engedély (35600/182-18/2019.ált) kiadmányozásának dátuma 2020.02.26., jelen tervezési szerződés hatálya azonban 2020.03.13. napján lejár.

A határidő betarthatóságának érdekében a Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A tervezési szerződés 2.2 pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint módosítják:

A felek a megállapodást a szerződés hatálybalépésének napjától számított 20 hónapig terjedő időszakra kötik.

2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel, továbbá a P23-33/2018. iktatószámú, 2018.11.26-án aláírt 1. számú, a P23-31/2019. iktatószámú, 2019.09.06-án aláírt és a P23-41/2019. iktatószámú, 2019.11.28-án aláírt szerződésmódosításokkal egészsként értelmezendő.

3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött tervezési szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.
4. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.
5. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2020. február 28.



Kiskunfélegyházi Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében
Ugró Sándor
igazgató
Megrendelő

TISZAQUA KFT.
6721 Szeged,
Szilágyi u. 2. 1 em.

Tiszaqua Kft.
képviselésében
Tamás Péter
ügyvezető
Tervező

Ellenjegyzem:


Csutor Csaba
gazdasági igazgatóhelyettes
2020. 02. 28.